

Sachstand Baumaßnahme Küstengymnasium

Einzelmaßnahme	Sachstand
1.BA Neubau	Sanierung Wasserschaden im Untergeschoss ist baulich abgeschlossen. Schadenssumme ca. 600.000 €. Schadensersatzanspruchsverfahren gegen Verursacherfirmen laufen mit Hilfe von RA Brock Müller Ziegenbein. Aus Sicherheitsgründen (Brandgefahr) abgeschaltete PV-Speicher werden gerade durch Herstellerfirma kostenfrei ausgetauscht und kommen dann in den Keller des Trakt I.
2.BA Sanierung Trakt I und VIII	Rohbau, Fenster, Dach, Sielbauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Elektro- und Sanitärinstallationen laufen. Fassadenarbeiten Trakt 1 werden wegen zu kostenaufwändiger Befestigungen der Verblendsteinfassade gerade auf Forderung des Bauherrn nochmal umgeplant, Verblendstein nur noch an den beiden Giebeln, ansonsten Blech und Holz. Luftwärmepumpen wurden durch SWNH ausgeschrieben und werden in Kürze beauftragt. Fertigstellung für Ende 2025 geplant, evtl. etwas später, Bauzeitenplan wird gerade aktualisiert.
Freianlagen	Freianlagen für den 2.BA befinden sich gerade im Ausschreibungsverfahren.

A.Weise
Stand 28.4.25