

Sachstand Einzelmaßnahmen Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule

Einzelmaßnahme	Sachstand
1.Umsetzung Brandschutzaufgaben des Kreises OH im Geb.Teil Ost	Für die gem. Brandschau vom 12.12.2024 „sofort“ zu planenden und baulich umzusetzenden Brandschutzaufgaben wird gerade die Anpassung des Brandschutzkonzeptes, die Planung und Ausschreibung erstellt.
2.Sanierung Trakt U und WW-Versorgung Sporthalle	Baugrundgutachten, Artenschutzgutachten, Brandschutzplanung, Schadstoffgutachten sind fertig erstellt. Baugrundgutachten ergab, dass knapp die Hälfte des Traktes U auf einer Torf-linse steht, daher die Absackungen in Flur und Sanitärtrakt. Gründungskonzept ist in Arbeit. Kostenberechnung wird zurzeit aktualisiert und dann dem PUBA, HA und der StvV für einen NTHH-Beschluss vorgelegt. Sie wird auch die Brandschutzmaßnahmen der Maßnahme 1 enthalten, die zum Zeitpunkt der HH-Planung noch nicht bekannt waren.
3.Sanierung Dach Pausenhalle Geb.Teil West	Für die Umsetzung des Beschlusses der StvV zur VO/3321/25: „Im Rahmen der un-umgänglichen Sanierung der Dachkonstruktion soll eine Umnutzung der Pausenhalle in Klassen- und Gruppenräume gemäß dem vorgestellten Konzept erfolgen.“ wurde die Entwurfsplanung beauftragt, damit für den HH 2026 veranschlagungsreife Kosten vorliegen. Baubeginn ist für die Sommerferien 2026 vorgesehen.
4.Sanierung Trakt W	Die Sanierung des Traktes W soll zeitlich erst nach Umsetzung der Maßnahmen 1-3 erfolgen, damit die in Trakt U wieder freigegebenen und in der ehemaligen Pausenhalle neu entstandenen 4 Klassen- und Gruppenräume als Ausweichräume zur Verfügung stehen. Daher wird mit der konkreten Ausführungsplanung erst in 2026 begonnen.

A.Weise
Stand: 28.4.2025